



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Callao, 07 de octubre del 2025.

OFICIO N°479-2025-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Cc.

CPC. Luzmila Pazos Pazos

Directora General de Administración

Presente. -

SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA- UNAC

REFERENCIA : Oficio N° 1192-OTI-2025 (SGD N° 2126782)

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, en atención a lo solicitado en el documento de la Referencia, se informa respecto a las inversiones de la UNAC, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, correspondiente al mes de AGOSTO del presente año fiscal.

Acorde con el formato de información solicitado en el documento de referencia, indican para la UEI lo siguiente:

Imagen n°01

Queda pendiente Información Agosto 2025


- Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.
- Presupuesto total del Proyecto.
- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del periodo correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
- Registro de información sobre Obras Públicas del Estado – INFOBRAS.
- En referencia: OFICIO N° 2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N° 2-0211-2024-011 "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública", se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	CONTENIDOS DE LA INFORMACIÓN	CONSIDERACIONES	VALORES	PROCESADO O PUBLICADO	PUBLICADO O EN EL MES DE AGOSTO
Información de inversión pública	Información de inversión pública para el mes de agosto, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.	Para este mes los valores por concepto de adicionales de obra de obra se presentan en el informe de supervisión de contratos, según corresponda.	Adjunto el estado actual del registro de obras de inversión pública del mes de agosto 2025.	Finalizado	X

• Otros que les corresponda y tengan que publicarse según la RESOLUCIÓN RECTORAL N° 461-2019-R.

Fuente: Oficio n°1192-OTI-2025

En base a lo solicitado en la imagen n°01, se remite la siguiente información:





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

1. Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.

De acuerdo al ROF de la UNAC aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 306-2022-CU. - CALLAO, de fecha 30.12.2022.- en su Artículo 55°. Para la Unidad Ejecutora de Inversiones, señala lo siguiente:

Cito

Es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar la fase de ejecución del ciclo de inversiones, conforme a la normatividad vigente.

Dicho lo anterior se precisa que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es responsable de la etapa de ejecución de las inversiones o proyectos de la UNAC, **mas no de actividades relacionadas a mantenimiento**; En ese sentido se informa que, para el presente año fiscal, la UNAC cuenta con 05 proyectos con presupuesto asignado:

Cuadro n°01: Inversiones de la UNAC, Año 2025:

ITEM	CUI	PROYECTO	PIM
1	2544704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	10,939,516
2	2548381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	6,635,142
3	2604164	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	2,260,811
4	2658059	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL, AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO PRE UNIVERSITARIO Y CENTRO DE IDIOMAS DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	79,161
5	2676838	2676838: CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) FILIAL CAÑETE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	71,700
TOTAL			19,986,330


Fuente: Consulta amigable del MEF 26.08.2025

2. Presupuesto total del Proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha asignado a cada inversión al cierre del mes de junio del presente año fiscal, que asciende a un PIM acumulado de S/ 19,986,330

3. Denominación del proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla la denominación de cada una de las inversiones de la UNAC que cuentan con PIM.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

4. Presupuesto total del proyecto.

PIM acumulado de S/ 19,986,330 en 05 inversiones con CUI N°2544704, 2548381, 2604164, 2658059 y 2676838. (ver cuadro n°01) asignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNAC.

5. Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.

De la verificación del Portal de la Consulta amigable del MEF, se evidencia que en el mes de AGOSTO se presentó ejecución financiera de S/. 416,098 en el proyecto con CUI N°2544704 por concepto de pago de la primera valorización de ejecución de obra de FIPA- Sede Chucuito y gestión de proyecto.

Asimismo, por la elaboración del expediente técnico de la IOARR CON CUI N° 2676838 se realizó un pago de S/ 71,450 y por la elaboración del expediente técnico de la IOARR CON CUI N°2658059 se realizó un pago de S/ 71,400.

Teniendo un total de S/ 558,948 correspondiente al 4.6%.

6. Presupuesto acumulado.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto asignado por cada inversión y el presupuesto acumulado.

7. Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla Código Único de inversiones (CUI) por cada una de las inversiones en cartera para el año 2025 (CUI N°2544704, 2548381, 2604164 2658059 y 2676838).

SNIP¹

8. Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado INFOBRAS

Al mes de agosto del 2025, la información de las obras públicas de la UNAC, que cuentan con presupuesto en el ejercicio del 2025, se encuentra con registros actualizados en el portal de Sistema de Información de Obras Públicas, se adjunta evidencia.

8.1. Proyecto con CUI N°2544704

Código Infobras: 513204

- Obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO*.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°016-2024-UNAC
- Inicio de Obra: 07-12-2024
- Valorización n°01: avance de 1.88%, mes de diciembre 2024- *Ejecutado*
- Valorización n°02: avance de 1.5%, me de enero 2025- *Observado: fue devuelta el 12.02 con observaciones, ya que se valorizaron al 100% las partidas de movimiento de tierras, aunque la cimentación aún no estaba definida y los registros del cuaderno de obra indicaban que no se podían realizar esos trabajos. Se solicitó un panel fotográfico detallando las partidas ejecutadas.*



¹ Se deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, o más conocida como el SNIP, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la prestación de servicios y la infraestructura, dando inicio a Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones de Perú (Invierte.pe.) con Códigos Únicos de Inversiones (CUI)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- **Estado Situacional de la obra: Contrato resuelto:**
- Es necesario precisar que el expediente técnico de la obra sede Chucuito, tiene un estudio de mecánica de suelos deficiente el cual fue desestimado por el Supervisor de Obra mediante Carta N.º 028-2025-UNAC-MAVB-RL, de fecha 31 de enero de 2025, lo que ocasionó la suspensión de la obra para elaborar el expediente de la prestación adicional y deductivo vinculante por parte del ejecutor Corporación Pléyades, el cual fue observado por el Supervisor, ante el incumplimiento de subsanar estas observaciones la Entidad declaró resuelto el Contrato N°016-2024-UNAC, mediante Resolución Directoral N° 339-2025-DIGA-UNAC.
- Mediante Informe N°515-2025-JEI-DIGA, se solicitó a la Dirección General de Administración la contratación del Servicio Especializado de Exploración Geotécnica y Geofísica complementario, adjuntando el TDR el cual fue remitido a la Unidad de Abastecimiento, este estudio constituye un insumo indispensable para subsanar las deficiencias del expediente técnico en lo que corresponde a la cimentación, puesto que, con el único estudio de mecánica de suelos con el que se cuenta es del expediente técnico aprobado en el 2023, el cual fue desestimado por el contratista y la supervisión.
- Mediante Informe N°518-2025-JEI-DIGA-UNAC, se solicitó a la Dirección General de Administración la contratación del Servicio Especializado de análisis de muestras de suelo e interpretación de ensayos de laboratorio, el cual fue remitido a la Unidad de Abastecimiento.
- Ambas solicitudes de contratación de servicio se encuentran en la Unidad de Abastecimiento.
- Estos servicios permitirán definir un diseño de subestructuras seguro, eficiente y acorde a las condiciones del terreno, asegurando la sostenibilidad de la inversión pública y mejores condiciones para la prestación del servicio de educación superior universitaria.

Imagen n°02- Información en Infobras

SECTOR	AÑO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	ESTADO PRESUPUESTARIO	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA
2	2024	1.1	1.1	ANULADO	ANULADO	2025-01-31
1	2024	1.1	1.1	ANULADO	ANULADO	2025-01-31
10	2024	1.1	1.1	ANULADO	ANULADO	2025-01-31

Código Infobras: 520613

- Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA ¿PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA"
- Contrato de ejecución de obra: N°024-2024-UNAC.

Av. Sáenz Peña N° 1066 – 3° piso – Bellavista - Callao
Telf. (01)453 -3335 – Email: unidad.inversiones@unac.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- **Estado Situacional: Contrato de ejecución de obra:** Al respecto, se precisa que la Entidad dispuso la declaratoria de nulidad del contrato N°024-2024-UNAC para la ejecución de obra a través de la Resolución Rectoral N°082-2025-R del 08 de abril de 2025, al haberse detectado información inexacta en la carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista Consorcio Aserio en la etapa del perfeccionamiento del contrato.
- Al respecto habiéndose aprobado el expediente técnico del saldo de obra mediante la Resolución Directoral N° 342-2025-UEI-DIGA-UNAC, la UEI elaboro el Termino de Referencia para la contratación de la ejecución del saldo de obra, siendo remitido a la Unidad de Abastecimiento mediante el Oficio N° 588-2025-UEI/DIGA/UNAC, el 22.08.2025.
- Mediante Oficio N°6530-2025-UNAC, la Unidad de Abastecimiento solicita absolver las consultas y observaciones vertidas por los participantes en la etapa de interacción con el mercado para la contratación de la ejecución del saldo de obra del proyecto, sede Ciudad Universitaria.
- Mediante Oficio N°393-2025-UEI-DIGA-UNAC, la UEI, alcanzo la absolución de consultas y observaciones vertidas por los participantes en la etapa de interacción con el mercado, a fin de continuar la contratación de la ejecución del saldo de obra (sede Ciudad Universitaria), encontrándose actualmente en la Unidad de Abastecimiento, para la continuar con la contratación de la ejecución del saldo de obra.

AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRADO (*)	
MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*	MONTO REAL EJECUTADO*
200,973.34	178,519.70
COMENTARIO	
Esta obra habiéndose iniciado su ejecución hacia el pasado miércoles 05 de febrero del presente año fiscal, sin embargo, visto Oficio N°679 2025 UNAC DIGA, la Unidad de Abastecimiento ha comunicado al Consorcio Aserio que el contrato suscrito entre la UNAC y el consorcio se encuentra dentro de la causal establecida en el ítem b) del art 44.2 del art 44 de la Ley de Contrataciones del Estado por el cual la entidad puede declarar la NULIDAD DE OFICIO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	
Agregar Documento	
ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORACIÓN*	
• Valoración n01.pdf	Cargar Archivo
ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORACIÓN*	
• OFICIO N°579-2025-UNAC-DIGA-UEI	Cargar Archivo
Avance Ejecución Financiera (%)	
PORCENTAJE DEL SALDO FINANCIERO*	MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*
1.00	178,519.70

Imagen n°02- Información en Infobras

Código Infobras: 508453

- Obra: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°0001-2025-UNAC firmado el 17.01.2025.
- En Infobras no registra datos de ejecución de obra, dado que el Contrato N°0001-2025-UNAC.
- **Estado Situacional: Contrato de ejecución de obra:** Mediante Resolución Rectoral N°083-2025-R de fecha 08.04.2025 se declaró la nulidad de oficio del contrato n°001-2025- UNAC por la causal presta en el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la LCE.
- Con fecha 22 de abril del 2025, el Centro de Arbitraje ANARB Asociación Nacional de Arbitraje, notifica a la Universidad Nacional del Callao la Orden Cautelar N° 01.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- Mediante RESOLUCION RECTORAL N°118-2025-R de fecha 30 de abril del 2025, La Universidad Nacional del Callao SUSPENDE los efectos de la Resolución Rectoral N°083-2025-R-CALLAO del 8 de abril de 2025, mediante el cual se declara la nulidad el Contrato N°001-2025-UNAC para la ejecución de la IOARR con CUI2604164”.
- Se concluye que la obra no ha iniciado su ejecución física, debido a que el contratista ha promovido un proceso arbitral ante la Asociación Nacional de Arbitraje, como consecuencia de la declaración de nulidad del contrato efectuada por la UNAC.
- La Oficina de Asesoría Jurídica deberá informar de acuerdo a lo estipulado en el resolutivo 3° de la Resolución Rectoral N°118-2025-R, además de ello, al no estar contemplado en el reglamento ni en la ley de contrataciones del estado la “suspensión de los efectos de la nulidad de contrato”, afirmación fijada en la medida cautelar y que la Oficina de Asesoría Jurídica recomendó su cumplimiento entendemos luego de su evaluación. Además, esta constituiría una función añadida a las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y debería darse cumplimiento.
- Mediante INFORME N°582-2025-UEI-DIGA-UNAC de fecha 22.08.2025 se hizo el requerimiento del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, a la fecha se encuentra en indagación de mercado.



Imagen n°03- Información en Infobras



9. En referencia: Oficio n°2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N°2-0211-2024-011 “Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública” se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

RUBROS TEMÁTICOS	CONTENIDOS DE INFORMACIÓN	CONSIDERACIONES	BASE LEGAL	PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN	PUBLICADO EN EL PORTAL	
					SI	NO
PROYECTO DE INVERSIÓN RECIBIDAS	Información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda	Para estos fines las unidades pueden elaborar cuadros, fichas o bases de datos que permitan presentar la información en una versión editable y accesible para la ciudadanía	Artículo 8, inciso 1) del Reglamento de la Ley 27806	Trimestral		X



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Respecto al párrafo anterior, la UEI informa que al cierre del mes de **AGOSTO** no se han aprobado documentos administrativos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, por lo que no corresponde emitir información al respecto.

10. Otros que les corresponda y tengan que publicarse según la RESOLUCIÓN RECTORAL N° 441-2019-R.

En el presente documento, se está cumpliendo con la información solicitada que le compete a la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Es todo en cuanto informo.


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Ing. Alex Maylle Saravia
JEFE

AMS /JJBR
CC. ARCHIVO