



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Callao, 30 de junio del 2025.

OFICIO N°312-2025-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Cc.

CPC. Luzmila Pazos Pazos

Directora General de Administración

Presente.-

**SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA- UNAC**

**REFERENCIA : Oficio N° 0591-OTI-2025 (SGD N° 2116041)
Oficio N° 0501-OTI-2025 (SGD N° 2113306)**

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en el Documento de la Referencia, se informa respecto a las inversiones de la UNAC, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, correspondiente al mes de **MAYO** del presente año fiscal. Acorde con el formato de información solicitado en el documento de referencia, indican para la UEI lo siguiente:

Imagen n°01

Queda pendiente Información de Diciembre 2024, Enero 2025

- Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.
- Presupuesto total del Proyecto.
- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
- Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado – INFOBRAS.
- En referencia: OFICIO N° 2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N° 2-0211-2024-011 "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública", se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

Fuente: Oficio N° 0591-OTI-2025

En base a lo solicitado en la imagen n°01, se remite la siguiente información:

1. Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.

De acuerdo al ROF de la UNAC aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 306-2022-CU. - CALLAO, de fecha 30.12.2022.- en su Artículo 55°. Para la Unidad Ejecutora de Inversiones, señala lo siguiente:

Cito



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar la fase de ejecución del ciclo de inversiones, conforme a la normatividad vigente.

Dicho lo anterior se precisa que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es responsable de la etapa de ejecución de las inversiones o proyectos de la UNAC, **mas no de actividades relacionadas a mantenimiento**; En ese sentido se informa que, para el presente año fiscal, la UNAC cuenta con 05 proyectos con presupuesto asignado:

Cuadro n°01: Inversiones de la UNAC, Año 2025:

ITEMS	CUI	PROYECTO	PIM
1	2544704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	10,939,516
2	2548381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	6,635,142
3	2604164	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	2,260,811
4	2658059	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL, AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO PRE UNIVERSITARIO Y CENTRO DE IDIOMAS DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	79,161
5	2676838	CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) FILIAL CAÑETE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	71,700
TOTAL			19,986,230

Fuente: Consulta amigable del MEF 27.06.2025

2. Presupuesto total del Proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha asignado a cada inversión al cierre del mes de JUNIO del presente año fiscal, que asciende a un PIM acumulado de S/ 19,986,230

3. Denominación del proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla la denominación de cada una de las inversiones de la UNAC que cuentan con PIM.

4. Presupuesto total del proyecto.

PIM acumulado de S/ 19,986,230 en 05 inversiones con CUI N°2544704, 2548381, 2604164, 2658059 y 2676838 (ver cuadro n°01) asignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNAC.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5. Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.

De la verificación del Portal de la Consulta amigable del MEF, se evidencia que en el mes de JUNIO se presentó ejecución financiera de S/. 2.9 en el proyecto con CUI N°2544704 por concepto de pago de la primera valorización de ejecución de obra de FIPA- Sede Chucuito.

6. Presupuesto acumulado.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto asignado por cada inversión y el presupuesto acumulado.

7. Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla Código Único de inversiones (CUI) por cada una de las inversiones en cartera para el año 2025 (CUI N°2544704, 2548381, 2604164, 2658059 y 2676838).
SNIP¹

8. Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado INFOBRAS

Al mes de junio del 2025, la información de las obras públicas de la UNAC, que cuentan con presupuesto en el ejercicio del 2025, se encuentra con registros actualizados en el portal de **Sistema de Información de Obras Públicas**, se adjunta evidencia.

8.1. Proyecto con CUI N°2544704

Código Infobras: 513204

- Obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO*.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°016-2024-UNAC
- Inicio de Obra: 07-12-2024
- **Valorización n°01:** avance de 1.88%, mes de diciembre 2024- *Ejecutado*
- **Valorización n°02:** avance de 1.5%, me de enero 2025- *Observado:* fue devuelta el 12.02 con observaciones, ya que se valorizaron al 100% las partidas de movimiento de tierras, aunque la cimentación aún no estaba definida y los registros del cuaderno de obra indicaban que no se podían realizar esos trabajos. Se solicitó un panel fotográfico detallando las partidas ejecutadas.
- **Estado Situacional de la obra: Suspendida:** El contratista según acta de suspensión de plazo n°01, de fecha 07.02.2025 se compromete en la elaboración del rediseño del expediente técnico de obra, hasta su aprobación, teniendo en consideración los siguientes hitos: a) aprobación de la ingeniería del rediseño, b) presentación del expediente de adicional y deductivo vinculante n°01.

Imagen n°01- Información en Infobras



¹ Se deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, o más conocida como el SNIP, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la prestación de servicios y la infraestructura, dando inicio a Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones de Perú (Invierte.pe.) con Códigos Únicos de Inversiones (CUI)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SECTOR	AÑO	AVANCE PRESUPUESTAL (%)	REVAL	AVANCE VALORIZADO (S/)	REVAL	AVANCE REAL EJECUTADO (S/)
2	2019	1.9	1.9	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1	2020	1.9	1.9	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	2024	2.4	1.9	270,000.00	270,000.00	270,000.00

Código Infobras: 520613

- Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO"
- Contrato de ejecución de obra: N°024-2024-UNAC.
- **Estado Situacional: Contrato de ejecución de obra con Nulidad de Contrato.** Mediante Resolución Rectoral N°82-R, se declaró la Nulidad de Oficio del contrato N°024-2024-UNAC, a la fecha se ha contratado dos (2) servicios, elaboración de saldo de Obra y de Notario Público para la constatación física e inventario en el lugar de la Obra, estas son acciones que permitirán el reinicio de la Obra.

AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO (*)		MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*		MONTO REAL EJECUTADO*	
200,372.54				178,523.70	

COMENTARIO

Esta obra había iniciado su ejecución física el pasado miércoles 05 de febrero del presente año fiscal, sin embargo, visto Oficio N°979-2023-UNAC DIGA/UA la Unidad de Abastecimiento ha comunicado al Contrato Asiento que el contrato suscrito entre la UNAC y el constructor se encontraba dentro de la causal establecido en el inc. 3) del art°44.2 del art°44 de la Ley de Contrataciones del Estado, por el cual la entidad puede declarar la NULIDAD DE OFICIO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.

Adjuntar Documento:

ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACIÓN*

VERIFICACIÓN RCT.pdf Cargar Archivo


ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACIÓN*

OFICIO N°679-2023-UNAC DIGA UA.pdf Cargar Archivo

Avance Ejecución Financiera (%)		MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*	
1.09		178,523.70	

Código Infobras: 508453

- Obra: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°0001-2025-UNAC firmado el 17.01.2025.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración

AMS /
CC. ARCHIVO


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Ing. Alex Maylle Saravia
JEFE